

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 21 al 27 de septiembre de 2020

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la caja de escalera.

Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la planta sobrecubierta.

Continúan los trabajos de alineación y sellado de los cristales colocados hasta ahora.

Continúan las instalaciones de climatización de tubos frigoríficos hasta las diferentes cajas de derivación de cada planta.

Colocación de las embocaduras de los conductos de clima para las máquinas de climatización.

Continúan los trabajos de montaje del ascensor principal.

Montaje de falsos techos de lamas en planta 2ª.

Instalación de mamparas divisorias en planta 4ª.

Instalación de mamparas divisorias en planta 3ª.

Instalación de pavimentos vinílicos en planta 3ª.

Instalación de pavimentos vinílicos en planta 2ª.

Instalación de luminarias oficinas.

2. RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS ZONA OPERACIONES DE CRUCEROS

Se han terminado, la instalación de líneas de agua e hidrantes, así como, la reposición de los últimos tramos de pavimentos.

Quedan pendientes las pruebas de buen funcionamiento para su recepción.

3. INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA OPERACIONES PORTUARIAS

Continúan los trabajos de montaje de apoyos en fachada y montaje de las cámaras.

4. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA

Finalizando los trabajos de señalización horizontal y vertical en las intersecciones del ferrocarril y carretera en varias zonas del Puerto.

5. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

Continuación de la reparación de las nuevas correas de cubierta (IPE's-200), con el raspado, aplicación de imprimación, pintura intumescente y esmalte de color negro.

Continuación de los trabajos de montaje de la cubierta inclinada con la colocación de las nuevas correas y paneles.

Colocación del resto de platinas en la parte superior del primer pórtico de hormigón. Después se soldará todo el resto de la estructura de las "corbatas". Continuación del montaje del cierre provisional para las aberturas laterales (aluminio y paneles de cartón-yeso).

Continuación de la colocación de la bandeja para el paso de instalaciones (techo de planta baja).

Pintado techo planta baja (bajo el altillo) con pintura plástica de color negro.

Recepción a obra, de estructura metálica para el soporte de los tabiques de cartón-yeso y de la caja de claraboya. Posterior pintado de la estructura.

6. AMPLIACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA

Se está terminando el tendido de fibra óptica de la red principal de distribución y se continúa con las entradas a clientes.

La operadora Orange ha conectado "el punto neutro" en el muelle Aragón con su red externa. La Guardia Civil Fiscal es su primer cliente.

7. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Desde la cantera de Vallcarca, carga de gánguiles Zingt y Darss con materiales tipo núcleo o escollera de banquetta, transporte por mar al Puerto de Tarragona y vertido en las localizaciones pertinentes.

En el puerto, carga del gánguil Ardenza con materiales tipo escollera de banquetta y balasto para la realización de la parte superior de la banquetta.

Colocación de cajones.

8. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL RELOJ

Continuación de los trabajos para repasar las soldaduras ejecutadas hasta ahora (platinas de 8 mm soldadas a las alas de las viguetas).

Execució de nous cordons de soldadura.

9. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En breve finalizarán las últimas actuaciones.

18 de septiembre de 2020