

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2020

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la caixa d'escala.

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la planta sobre-coberta.

Continuen els treballs d'alineació i segellat dels cristalls col·locats fins ara.

Continuen les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins les diferents caixes de derivació de cada planta.

Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de climatització.

Continuen els treballs de muntatge de l'ascensor principal.

Muntatge de falsos sostres de lames en planta segona.

Instal·lació de mampares divisòries en plantes tercera i quarta.

Instal·lació de paviments vinílics en plantes segona i tercera.

Instal·lació de lluminàries oficines.

2. XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS

Han finalitzat, la instal·lació de línies d'aigua i hidrants, així com, la reposició dels últims trams de paviments.

Resten pendents les proves de bon funcionament per a la seva recepció.

3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS PORTUÀRIES

Continuen els treballs de muntatge de suport en façana i muntatge de les càmeres.

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA

Finalitzant el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de ferrocarril i carretera en varies zones del Port.

5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Continuació de la reparació de les noves corretges de coberta (IPE's-200), amb el raspat, aplicació de imprimació, pintura intumescent i esmalt de color negre.

Continua el pintat dels cargols que subjecten els nous panells a les corretges de color negre.

Continuació del muntatge del tancament provisional per les obertures laterals (alumini i panells de cartró-guix).

Treballs de muntatge de la teula reutilitzada sobre la nova coberta. Muntatge del carener de la coberta.

Col·locació pre-marcs de fusta per les portes interiors.

Retirada parcial de la xarxa horitzontal de seguretat.

Inici muntatge i col·locació de l'estructura metàl·lica de suport (planta altell). Perfils metàl·lics de ferro pintat.
Continuació col·locació de panells de teules reutilitzades. Muntatge dels perfils pel carener.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA

S'està acabant l'estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució i es continua amb les entrades als clients.

L'operadora Orange ha connectat "el punt neutre" al moll Aragó amb la seva xarxa externa. La Guàrdia Civil Fiscal el seu primer client.

7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARNS FASE I

Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànquils Zingt i Darss amb materials tipus nucli, transport per mar al port de Tarragona i abocament en les posicions pertinents. Dins el port, càrrega del gànquil Ardenza amb materials tipus escullera de banqueteta i balast per a la realització de la part superior de la banqueteta.

Fondeig de caixons.

Execució de dic de tancament amb mitjans terrestres, amb pedra provinent de pedreres properes.

8. REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL RELLOTGE

Col·locació i soldadura dels pilars metàl·lics tubulars interior (100 x 100 mm).

9. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE LLUITA CONTRA-INCENDIS

En breu finalitzaran les últimes actuacions.

25 de setembre de 2020