

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 6 al 12 de julio de 2020

### 1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la planta quinta. Continúan los trabajos de alineación y sellado de los cristales colocados hasta ahora.

Ejecución de trasdosados de cartón-yeso en las paredes de los módulos de planta baja (sala libre).

Montaje del cierre circular de cartón-yeso, de la caja escala de la planta quinta.

Cierre con placas de cartón-yeso volumen de aseos de planta tercera.

Ejecución de los tabiques de cartón-yeso planta cuarta.

Tendido de corrugados y tubo bajando de cubierta (cubierta caja escalera de servicio).

Continúa el tendido de corrugados por el paso de instalaciones (varias plantas).

Continúa el tendido del cableado eléctrico (varias plantas).

Continúa las instalaciones de climatización de tubos frigoríficos hasta las diferentes cajas de derivación de cada planta.

Colocación de las embocaduras de los conductos de clima para las máquinas de climatización.

Instalación de dos máquinas interiores de climatización (planta quinta).

Continúan los trabajos de montaje del ascensor principal.

Continúa el montaje del armado de los tramos interiores de los nuevos muros (fachada norte y sur).

Tendido de capa de mortero para recrecer y regularizar el pavimento de planta 1ª.

Continúa la ejecución de las paredes divisorias de planta sótano con ladrillo perforado.

Trabajos de reparación de la viga situada en el techo del sótano (fachada este, lado derecho).

En proceso, trabajos de reparación de la viga situada en el techo del sótano (fachada este, lado derecho).

### 2. RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS ZONA OPERACIONES DE CRUCEROS

Se está realizando las excavaciones para el tendido de tubo contra incendios.

Se finalizó la zona de la última alineación del dique en el muelle Lérida.

En ejecución de los trabajos en el interior de la galería de servicios en el muelle de cruceros.

Sigue la excavación en la zona del muelle Cataluña.

### 3. INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA OPERACIONES PORTUARIAS

Se ha terminado el tendido de monotubo y la instalación de las columnas de soporte de cámaras.

Se está extendiendo fibra óptica y montando los cuadros de control y suministro eléctrico.

#### **4. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA**

Esta obra consiste en la mejora de la señalización de las intersecciones de la vía del ferrocarril con los viales de carretera. En los próximos días se realizará señalización horizontal y vertical en varias zonas del Puerto.

#### **5. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**

Trabajos de imprimación con pintura intumescente de la estructura metálica de las nuevas correas de la cubierta.

Pintura de color negro de las nuevas correas de la cubierta.

Finaliza el montaje de armado de recrecido del altillo y el hormigonado del mismo.

En proceso de reparación de los pilares exteriores (lado vías).

#### **6. AMPLIACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA**

Finalización de los trabajos de tendido de monotubo en canalización subterránea.

Se está terminando el tendido de fibra óptica de la red principal de distribución.

Y iniciado las entradas a clientes.

#### **7. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**

Desde la cantera de Vallcarca, carga de gánguiles Zingt y Darss con materiales tipo núcleo o escollera de banquetta, transporte por mar al Puerto de Tarragona y vertido en las localizaciones pertinentes.

Preparación del cajonero y la planta de hormigón con previsión de iniciar los trabajos de construcción de cajones en las próximas semanas.

Llegada del gánguil Ardenza.

3 de julio de 2020