

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 13 al 19 de julio de 2020

### 1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la planta quinta y caja escalera.

Continúan los trabajos de alineación y sellado de los cristales colocados hasta ahora.

Ejecución de trasdosados de cartón-yeso en las paredes de los módulos de planta baja.

Montaje del cierre circular de cartón-yeso, de la caja escala de la planta quinta.

Cierre con placas de cartón-yeso volumen de aseos de planta tercera.

Ejecución de los tabiques de cartón-yeso planta cuarta.

Tendido de corrugados y tubo bajando de cubierta.

Continúa el tendido de corrugados por el paso de instalaciones.

Continúa el tendido del cableado eléctrico.

Continúa las instalaciones de climatización de tubos frigoríficos hasta las diferentes cajas de derivación de cada planta.

Colocación de las embocaduras de los conductos de clima para las máquinas de climatización.

Instalación de dos máquinas interiores de climatización (planta quinta).

Continúan los trabajos de montaje del ascensor principal.

Continúa el montaje del armado de los tramos interiores de los nuevos muros (fachada norte y sur).

Continúa la ejecución de las paredes divisorias de planta sótano con ladrillo perforado.

Trabajos de reparación de la viga situada en el techo del sótano.

En proceso, trabajos de reparación de la viga situada en el techo del sótano (fachada este, lado derecho).

Encofrado de losa forjado techo planta sótano en fachada este.

### 2. RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS ZONA OPERACIONES DE CRUCEROS

Se está realizando las excavaciones para el tendido de tubo contraincendios.

Se finalizó la zona de la última alineación del dique en el muelle Lérida.

En ejecución de los trabajos en el interior de la galería de servicios en el muelle de cruceros.

Sigue la excavación en la zona del muelle Cataluña.

### 3. INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA OPERACIONES PORTUARIAS

Se ha terminado el tendido de monotubo y la instalación de las columnas de soporte de cámaras.

Se está extendiendo fibra óptica y montando los cuadros de control y suministro eléctrico.

#### **4. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA**

Continúan los trabajos de señalización horizontal y vertical en las intersecciones del ferrocarril y carretera en varias zonas del Puerto.

#### **5. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**

Hormigonado y desencofrado de los muros laterales de la escalera en el cruce con el altiplano.

Continúan los trabajos de montaje de encofrado del tramo de vuelta de la escalera principal con el cruce del altillo.

Siguen las faenas de construcción de tabiques interiores con bloque de hormigón en la planta baja (laboratorio/cocina, depósito y acceso privado).

Montaje del armado en el forjado de la sala de servicios al lado del vestíbulo de acceso.

En proceso el montaje de los paneles tipo sándwich de la cubierta.

#### **6. AMPLIACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA**

Finalización de los trabajos de tendido de monotubo en canalización subterránea.

Se está terminando el tendido de fibra óptica de la red principal de distribución.

Y iniciado las entradas a clientes.

#### **7. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**

Desde la cantera de Vallcarca, carga de gánguiles Zingt y Darss con materiales tipo núcleo o escollera de banqueteta, transporte por mar al Puerto de Tarragona y vertido en las localizaciones pertinentes.

Inicio de la armadura de la solera del primer cajón.

Llegada del gánguil Ardenza.

Inicio de acopio de material tipo balasto para el enrase de banqueteta.

10 de julio de 2020