

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 13 al 19 de juliol de 2020

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Treballs de muntatge i col·locació de les fusteries i vidres de la planta cinquena i caixa escala.

Continuen els treballs d'alineació i segellat dels vidres col·locats fins ara.

Execució de trasdossats de cartró-guix en les parets dels mòduls de planta baixa.

Muntatge del tancament circular de cartró-guix de la caixa escala de la planta cinquena.

Tancament amb plaques de cartró-guix volum de lavabos de planta tercera.

Execució d'envans de cartró-guix planta quarta.

Estesa de corrugats i tubs baixant de la coberta.

Continuació de la estesa de corrugats pel pas d'instal·lacions.

Continuació de la estesa del cablejat elèctric.

Continuació de les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins a les diferents caixes de derivació de cada planta.

Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de climatització.

Instal·lació de dues màquines interiors de climatització (planta cinquena).

Continuació dels treballs de muntatge de l'ascensor principal.

Segueix el muntatge de l'armat dels trams interiors dels nous murs (façana nord i sud).

Continua l'execució de les parets divisòries de planta soterrani amb maó perforat.

Treballs de reparació de la biga situada al sostre del soterrani.

En procés, treballs de reparació de la biga situada al sostre del soterrani (façana est, cantó dret).

Encofrat de llosa forjat sostre planta soterrani en façana est.

2. XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS

S'estan realitzant les excavacions per a l'estesa de tub contra incendis.

Va finalitzar la zona de l'última alineació del dic al moll Lleida.

En execució els treballs a l'interior de la galeria de serveis al moll de creuers.

Segueix l'excavació en la zona del moll Catalunya.

3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS PORTUÀRIES

Ha finalitzat l'estesa de mono-tub i la instal·lació de les columnes de suport de càmeres.

Executant l'estesa de fibra òptica i fent el muntatge dels quadres de control i subministrament elèctric.

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA

Continuen el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de ferrocarril i carretera en varies zones del Port.

5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Formigonat i desencofrat dels murs laterals de l'escala en la seva trobada amb l'altiplà. Continuen les tasques de muntatge de l'encofrat del tram de tornada de l'escala principal en la seva trobada amb l'altell.

Continuen les tasques de construcció d'envans interiors amb bloc de formigó en la planta baixa (laboratori/cuina, dipòsit i accés privat).

Muntatge de l'armat en el forjat de la sala dels serveis al costat del vestíbul d'accés.

En procés, muntatge dels panells sandvitx de la coberta.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA

Finalització dels treballs d'estesa de mono-tub en canalització subterrani.

S'està acabant l'estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució.

Iniciades les entrades als clients.

7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànguils Zingt i Darss amb materials tipus nucli o escullera de banqueta, transport per mar al port de Tarragona i abocament en les posicions pertinents.

Inici del ferrallat de la solera del primer caixó.

Arribada del gànguil Ardenza.

Inici de l'aplec de material tipus balast per enrasament de banqueta.

10 de juliol de 2020