

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 12 al 18 de abril de 2021

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Pavimento trama pasillos junto a edificio institucional.
Pavimento vial entre edificios.
Pavimento adoquín zona rampa acceso sótano.
Relleno tierra vegetal zona vial Brisa.
Colocación de hidrantes contraincendios.
Hormigonado de bases de farolas frontal edificio.

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

En proceso el montaje del falso techo de lamas (techo de la planta baja).
Continúa el montaje del trasdosado interior de la sala central de planta baja.
Continúa la colocación del pavimento de madera (salas de planta altillo).
Continuación de los trabajos de pulido del terrazo (pavimento planta baja).
Se continua con la colocación de las puertas de maderas (planta baja y altillo).
Continua el montaje de los paneles de fibras para el trasdosado de las diferentes zonas del museo (planta altillo).
Ejecución de aberturas en la cubierta para los conductos de las máquinas exteriores de clima (3 agujeros).
Continúan los trabajos de conexión del cableado eléctrico dentro del armario general de BT.
Continua la instalación de rejillas y toberas para la red de clima de la planta altillo.
Continua la instalación de diferentes mecanismos de iluminación, fuerza, datos y seguridad del museo.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARIS FASE I

Retirada de la precarga.
Finalización del relleno de cajones.
Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS

Trabajos en el vial de ribera.
Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería en la zona de aduanas del muelle Andalucía.

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

Continuación de los trabajos ferroviarios de alineación, nivelación y reapriete de sujeciones, así como sustitución de traviesas deterioradas en la 1ª fase.
Hormigonado de la 1ª fase.

6. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.

7. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Se continua con los trabajos de la fase tres. Se reposa y cura la capa de sellado y se abre la pasarela al tráfico peatonal.

8. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Se ha saneado el cerramiento y en la actualidad se está ejecutando el cambio del cableado y la configuración.

Se procederá a la instalación del nuevo mobiliario.

9 de abril de 2021