

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 6 al 12 de septiembre de 2021

1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Pavimentación de explanada y viales.
Ejecución de servicios.

2. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se repararán los nuevos imbornales y pozos de registro.
Se continúa con los repasos de la preinstalación de la red de telecomunicaciones y prisma de los conductos y de las arquetas de registro.
Se continúa con la ejecución de la cuneta perimetral para la evacuación de aguas de lluvia.
Se ejecutan trabajos de mejora de los pavimentos de hormigón.

3. MEJORA DEL FIRME EN ZONAS LOCALIZADAS DEL PUERTO DE TARRAGONA

Se procederá extendido y compactación de la zahorra artificial.
Se ejecutarán los pavimentos de hormigón.
Empezarán los trabajos de mejora de los pavimentos asfálticos.

4. MEJORA DEL FIRME EN VIALES TRANSVERSALES DEL MUELLE ARAGÓN

Se extenderá zahorra artificial en diferentes zonas del proyecto.
Se continuarán las demoliciones de los pavimentos existentes y las excavaciones en desmonte.

5. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación excavación en desmonte en parcela 5.
Continuación trabajos de formación de terraplén con material procedente de excavación y de préstamo en zona plataforma contenedores, vías de expedición/recepción y vías de carga y descarga.
Continuación trabajos extendido suelo seleccionado en zona plataforma contenedores.

3 de septiembre de 2021