

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 25 al 31 d'octubre de 2021

1. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de millora de la senyalització horitzontal.

2. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA

Continuen els treballs de millora dels fermes de paviments asfàltics i senyalització horitzontal.

3. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ

Es continua amb la pavimentació de les diferents zones pendents amb fermes bituminosos.

4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació excavació en desmunt en parcel·la 5.

Continuació dels treballs de formació de terraplè amb material procedent d'excavació i de préstec en zona plataforma de contenidors, vies d'expedició/recepció i vies de càrrega i descàrrega.

Continuació dels treballs d'estes del terra seleccionat e zona plataforma contenidors.

Inici dels treballs de l'estès de tot-ú en zona plataforma contenidors.

Inici dels treballs d'estès de capa de forma.

5. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'ha estat planificant les distintes opcions d'ancoratges entre la corona mòbil i els nous projectors.

S'està a l'espera de la primera tramesa d'entrega d'equips 155 unitats el 25 de novembre.

A l'espera del subministrament d'equips.

6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Ha finalitzat l'estructura de panells verticals i horitzontals de la nova CPD.

S'han instal·lat les safates de REGIGAND per donar servei a les telecomunicacions.

S'ha portat a terme l'adequació dels serveis afectats, instal·lacions elèctriques, pluvials, xarxa d'aigua i altres serveis.

Pendent del subministrament dels equips.

7. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM

S'ha subministrat e instal·lat els dos inversors que donaran servei a les dues plantes de 100 Kw.

S'han instal·lat les safates REGIGAND que canalitzaran la xarxa elèctrica AC i DC.

Avui divendres han arribat les plaques FV.

Finalitzada la instal·lació dels carrils sobre coberta.

8. PREORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Demolició i desmuntatge d'elements de instal·lacions de clima.

Demolició i desmuntatge d'elements de instal·lacions d'il·luminació.

Demolició i desmuntatge de parets divisòries de vidre.

Demolició i desmuntatge de parets divisòries de cartó-guix.

Aixecament de paviment vinílic.

Demolició i desmuntatge de falsos sostres de fusta.

Replanteig de noves instal·lacions de clima.

Modificació d'instal·lacions de ventilació.

22 d'octubre de 2021