

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 15 al 21 de novembre de 2021

### **1. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**

Execució de repassos i rematades d'obra.

### **2. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA**

Continuen els treballs de millora dels fermes de paviments asfàltics i senyalització horitzontal.

### **3. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ**

Es realitzen treballs de senyalització horitzontal.

### **4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Continuació dels treballs d'estes del terra seleccionat en zona plataforma contenidors.  
Continuació dels treballs de l'estès de tot-ú en zona plataforma contenidors.  
Continuació dels treballs d'estès de capa de forma.

### **5. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**

S'ha estat planificant les distintes opcions d'ancoratges entre la corona mòbil i els nous projectors.

S'està a l'espera de la primera tramesa d'entrega d'equips 155 unitats el 15 de novembre.

Començaran les feines de muntatge als molls de Llevant.

### **6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**

Ha finalitzat l'estructura de panells verticals i horitzontals de la nova CPD.

S'han instal·lat les safates de REGIGAND per donar servei a les telecomunicacions.

S'ha portat a terme l'adequació dels serveis afectats, instal·lacions elèctriques, pluvials, xarxa d'aigua i altres serveis.

Pendent del subministrament dels equips.

### **7. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM**

S'ha finalitzat el muntatge de tots els equips i cablejat.

En breu es procedirà a la integració i monitorització al nostre CCI.

## **8. PREORDENACIÓ D'ESP AIS SEU ADMINISTRATIVA APT**

Divisòries d'envans cartró guix P2.  
Reparació paviment vinílic zona RRHH.  
Ordenació de mobiliari i posta en servei de RRHH.  
Muntatge de paviments tècnics.  
Instal·lació conductes de climatització.  
Instal·lació de línies elèctriques.  
Instal·lacions de cablejat de comunicacions.

## **9. VIAL D'ACCES A LA ZAL**

S'executen treballs de replanteig topogràfic.  
Continuen els treballs de moviment de terres. Excavació de terra vegetal i terraplenat de terres per a formació de vial.

12 de novembre de 2021