

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 15 al 21 de noviembre de 2021

1. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se ejecutan repasos y remates de obra.

2. MEJORA DEL FIRME EN ZONAS LOCALIZADAS DEL PUERTO DE TARRAGONA

Continúan los trabajos de mejora de los firmes de pavimentos asfálticos y señalización horizontal.

3. MEJORA DEL FIRME EN VIALES TRANSVERSALES DEL MUELLE ARAGÓN

Se realizan trabajos de señalización horizontal.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación trabajos extendido suelo seleccionado en zona plataforma contenedores.

Continuación de los trabajos extendido zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Continuación trabajos extendido capa de forma.

5. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se estado planificando las distintas opciones de anclajes entre la corona móvil y los nuevos proyectores.

Se está a la espera de la primera remesa de entrega de equipos 155 Uds. el 15 de noviembre de 2021.

Empezarán las labores de montaje en los muelles de Levante.

6. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se ha finalizado la estructura de paneles verticales y horizontales de la nueva C.P.D.

Se ha instalado las bandejas de REGIGAND para dar servicio a las telecomunicaciones.

Se ha llevado a cabo la adecuación de los servicios afectados, instalaciones eléctricas, pluviales, red de agua y otros servicios.

Pendiente del suministro de equipos.

7. PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200KW SOBRE CUBIERTA PARA EL AUTOCONSUMO

Se ha finalizado el montaje todos los equipos y cableado.

En breve se procederá a la integración y monitorización en nuestro CCI.

8. PREORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Divisorias de tabiquería cartón yeso P2.

Reparación pavimento vinílico zona RRHH.

Ordenación de mobiliario y puesta en servicio de RRHH.

Montaje de pavimentos técnicos.

Instalación conductos de climatización.

Instalación de líneas eléctricas.

Instalaciones de cableado de comunicaciones

9. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se ejecutan trabajos de replanteo topográfico.

Se continúan con los trabajos de movimiento de tierras. Excavación de tierra vegetal y terraplenado de tierras para formación de vial.

12 de noviembre de 2021