

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 22 al 28 de novembre de 2021

- 1. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**
Inspecció final d'obra.

- 2. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA**
Continuen els treballs de millora dels fermes de paviments asfàltics i senyalització horitzontal.

- 3. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ**
Es realitzen treballs de senyalització horitzontal.

- 4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuació dels treballs d'estes del terra seleccionat en zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs de l'estès de tot-ú en zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs d'estès de capa de forma.

- 5. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**
S'ha estat planificant les distintes opcions d'ancoratges entre la corona mòbil i els nous projectors.
S'està a l'espera de la primera tramesa d'entrega d'equips 155 unitats el 15 de novembre.
Començaran les feines de muntatge als molls de Llevant.

- 6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**
Ha finalitzat l'estructura de panells verticals i horitzontals de la nova CPD.
S'han instal·lat les safates de REGIGAND per donar servei a les telecomunicacions.
S'ha portat a terme l'adequació dels serveis afectats, instal·lacions elèctriques, pluvials, xarxa d'aigua i altres serveis.
Pendent del subministrament dels equips.

- 7. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM**
S'ha finalitzat el muntatge de tots els equips i cablejat.
En breu es procedirà a la integració i monitorització al nostre CCI.

8. PREORDENACIÓ D'ESP AIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Divisòries d'envans cartró guix P2.

Muntatge de paviments tècnics.

Instal·lació conductes de climatització.

Re-ubicació de màquines de clima i posada en marxa del sistema.

Instal·lació de línies elèctriques.

Instal·lacions de cablejat de comunicacions, instal·lació de safates i passos.

Instal·lacions de sistemes d'extinció contra-incendis.

Instal·lació de paviments vinílics.

9. VIAL D'ACCES A LA ZAL

S'executen treballs de replanteig topogràfic.

Continuen els treballs de moviment de terres. Excavació de terra vegetal i terraplenat de terres per a formació de vial.

19 de novembre de 2021