

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 7 al 13 de febrer de 2022

- 1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**  
Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.  
Treballs d'estes i compactació de su-balast.  
Inici dels treballs d'execució xarxa de drenatge.
  
- 2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**  
S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.  
A l'espera del subministrament d'equips.
  
- 3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**  
Es reiniciaran les obres el dia 8 de febrer, data prevista per a la recepció dels equips que formen la C.P.D.  
A l'espera del subministrament d'equips.
  
- 4. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT**  
Posada en marxa instal·lacions de clima planta segona.  
Posada en marxa e integració d'instal·lacions d'il·luminació segona planta.  
Repassades finals d'obra i neteja.
  
- 5. VIAL D'ACCES A LA ZAL**  
Continuen els treballs de moviment de terres.  
Terraplenat de terres per a formació de vial.  
Execució de drenatges i protecció de serveis existents.  
Construcció de galeria de serveis.
  
- 6. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18**  
Finalització dels treballs d'execució col·lectors de drenatge, embornals i prisma elèctric de BT.  
Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú.
  
- 7. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU**  
Es comença la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

## **8. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA**

Continua la canalització del primer tram de la línia d'aigua.

4 de febrer de 2022