

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 7 al 13 de febrero de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación de los trabajos de extendido y compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Trabajos de extendido y compactación sub-balasto.

Inicio trabajos ejecución red de drenaje.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado doscientos diez proyectores completos.

A la espera del suministro de equipos.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se reiniciarán las obras el próximo día 8 de febrero, fecha prevista para la recepción de los equipos que forman la C.P.D.

A la espera del suministro de equipos.

4. REORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Puesta en marcha instalaciones de clima planta segunda.

Puesta en marcha e integración de instalaciones de iluminación segunda planta.

Repasos finales de obra y limpieza.

5. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúan los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

6. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18

Finalización de los trabajos ejecución de colectores de drenaje, imbornales y prisma eléctrico de BT.

Continuación de los trabajos de extendido y compactación de zahorra artificial.

7. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU

Inicio de la instalación de vallas y de la construcción de los miradores.

8. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA

Continúa la canalización del primer tramo de la línea de agua.

4 de febrero de 2022