

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 14 al 20 de febrer de 2022

**1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Treballs d'estes i compactació de sub-balast.

Continuació dels treballs d'execució del drenatge.

Inici dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

**2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**

S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.

A l'espera del subministrament d'equips.

**3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**

Es reiniciaran les obres pròximament ja que s'han subministrat els equips i instrumentació que formaran els nou racks.

**4. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT**

Col·locació de vinils en les particions de vidre.

Repassades finals d'obra i neteja.

**5. VIAL D'ACCES A LA ZAL**

Continuen els treballs de moviment de terres.

Terraplenat de terres per a formació de vial.

Execució de drenatges i protecció de serveis existents.

Construcció de galeria de serveis.

**6. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18**

Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú.

Inici del formigonat del nou paviment.

**7. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU**

Es comença la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

## **8. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA**

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

11 de febrer de 2022