

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 14 al 20 de febrero de 2022

### 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación de los trabajos de extendido y compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Trabajos de extendido y compactación sub-balasto.

Continuación de los trabajos de ejecución de drenaje.

Inicio trabajos de ejecución del muro de cerramiento parcela.

### 2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado doscientos diez proyectores completos.

A la espera del suministro de equipos.

### 3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se reiniciarán las obras próximamente, ya que se han suministrado los equipos e instrumentación que formarán los nueve racks.

### 4. REORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Colocación de vinilos en particiones de vidrio.

Repasos finales de obra y limpieza.

### 5. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúan los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

### 6. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18

Continuación de los trabajos de extendido y compactación de zahorra artificial.

Inicio del hormigonado del nuevo pavimento.

### 7. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU

Inicio de la instalación de vallas y de la construcción de los miradores.

**8. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA**

Continúa la canalización y la soldadura de la misma, del primer tramo de la línea de agua.

11 de febrero de 2022