

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 7 al 13 de març de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.
Treballs d'estes i compactació de sub-balast.
Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.
S'han recepcionat vint-i-vuit projectors HMAO.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Es van reiniciar les obres ja que s'han subministrat els equips i instrumentació que formaran els nou racks.
S'està condicionant tècnicament la sala ubicació de la CPD i de la sala elèctrica.

4. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.
Terraplenat de terres per a formació de vial.
Execució de drenatges i protecció de serveis existents.
Construcció de galeria de serveis.

5. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18

Execució rematades finals.
Retirada campament d'obra.

6. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Continua la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

7. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

4 de març de 2022