

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 14 al 20 de març de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Treballs d'estes i compactació de sub-balast.

Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.

A l'espera de la recepció del fabricant dels projectors Carandini.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Es van reiniciar les obres ja que s'han subministrat els equips i instrumentació que formaran els nou racks.

Treballs de les conduccions elèctriques, safates i muntants.

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.

Terraplenat de terres per a formació de vial.

Execució de drenatges i protecció de serveis existents.

Construcció de galeria de serveis.

5. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18

Neteja general final i retirada tancament d'obra.

6. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Continua la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

7. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

8. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Replanteig de l'obra.

Formació de les fonamentacions dels pilars.

Treballs d'estructura en taller.

9. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Replanteig de l'obra i senyalització.

Inici del desmantellament del pantalà existent per mitjans marítims.

11 de març de 2022