

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 14 al 20 de marzo de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación de los trabajos de compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Trabajos de extendido y compactación sub-balasto.

Continuación de los trabajos de ejecución del muro de cerramiento parcela.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado doscientos diez proyectores completos.

A la espera de la recepción del fabricante de los proyectores Carandini.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se reiniciaron las obras ya que se han suministrado los equipos e instrumentación que formarán los nueve racks.

Trabajos de las conducciones eléctricas, bandejas y montantes.

4. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúan los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

5. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18

Limpieza general final y retirada cerramiento de obra.

6. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU

Continúa la instalación de vallas y de la construcción de los miradores.

7. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA

Continúa la canalización y la soldadura de la misma, del primer tramo de la línea de agua.

8. AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DEL CARGADERO DE GANADO

Replanteo de la obra.

Formación de las cimentaciones de los pilares.

Trabajos de estructura en taller.

9. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO

Replanteo de la obra y señalización.

Inicio del desmantelamiento del pantalán existente por medios marítimos.

11 de marzo de 2022