

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 4 al 10 d'abril de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Treballs d'estes i compactació de sub-balast.

Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

Amb data d'avui s'han subministrat, instal·lat i posats en servei 236 projectors complets.

S'han recepcionat 149 projectors als magatzems de Bosir S.A., i s'ha procedit a realitzar la programació de la seva instal·lació, coordinant els treballs entre APT, Bosir i Comsa.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

S'ha instal·lat el quadre de distribució elèctrica en la sala elèctrica.

S'ha donat inici als treballs de sectorització de la zona freda de les cabines de racks.

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.

Terraplenat de terres per a formació de vial.

Execució de drenatges i protecció de serveis existents.

Construcció de galeria de serveis.

5. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Es finalitzen els treballs de la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

6. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

7. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Formació de les fonamentacions dels pilars.

Treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

8. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

1 d'abril de 2022