

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 2 al 8 de maig de 2022

- 1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.
Muntatge de tanca metàl·lica sobre mur tancament parcel·la.
- 2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**
A l'espera de nous subministraments de projectors de Carandini.
- 3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**
S'estan instal·lant els equips de refrigeració dels climatitzadors i cablejat.
- 4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**
Continuen els treballs de moviment de terres.
Terraplenat de terres per a formació de vial.
Execució de drenatges i encreuaments de vial.
Construcció de galeria de serveis.
- 5. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA**
Acabat el reompliment de les canalitzacions es procedeix a l'asfaltat i rematada de rases.
- 6. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR**
Continuen els treballs de renovació de tendals.
Continuen els treballs d'estructura metàl·lica i pintura.
- 7. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO**
Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.
- 8. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF**
Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

29 d'abril de 2022