

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 9 al 15 de mayo de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación de los trabajos de compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Continuación de los trabajos de ejecución del muro de cerramiento parcela.

Montaje de valla metálica sobre muro cerramiento parcela.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

A la espera de nuevos suministros de proyectores de Carandini.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se ha instalado el cuadro distribución eléctrica.

Se ha instalado el sistema de detección y extinción contra incendio en la C.P.D

4. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúan los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y cruces de vial.

Construcción de galería de servicios.

5. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA

Terminado el relleno de las canalizaciones se procede al asfaltado y remate de zanjas.

6. AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DEL CARGADERO DE GANADO

Continúan los trabajos de renovación de toldos.

Continúan los trabajos de estructura metálica y pintura.

7. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO

Se continúa con el desmantelamiento del pantalán existente por medios terrestres y marítimos.

8. INSTALACION DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF

Continúan los trabajos en taller de ingeniería de aplicación del proyecto y de acopio de materiales necesarios.

Inicio de los trabajos de obra civil y taladros en carriles.

6 de mayo de 2022