

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 16 al 22 de maig de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

Col·locació tancament perimetral costat vies i de seguretat interior parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'ha reiniciat el subministrament i instal·lació de 60 projectors HMAO al llarg d'aquesta setmana.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

S'han cablejat els nou racks que formen part de la CPD.

Ha finalitzat la instal·lació dels equips de climatització y resta a l'espera de la posada en marxa.

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.

Terraplenat de terres per a formació de vial.

Execució de drenatges i encreuaments de vial.

Construcció de galeria de serveis.

Es comença l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

5. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

Obra finalitzada.

6. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Continuen els treballs de renovació de tendals.

Continuen els treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

7. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

8. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF

Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

Continuen els treballs d'obra civil: forats i instal·lació de caixes en carrils UIC.

13 de maig de 2022