

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 30 de maig al 5 de juny de 2022

**1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Finalització dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Finalització dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

Finalització tancament perimetral costat vies i de seguretat interior parcel·la.

**2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**

S'han recepcionat 100 nous projectors, aquesta mateixa setmana han començat el subministrament i instal·lació.

**3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**

Preparació del descarregament del pròxim dissabte dia 28 de maig per a donar alimentació elèctrica al quadre general de servei climatització i altres serveis.

**4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Continuació de drenatges i encreuaments de vial.

S'inicien els treballs d'estabilització de l'esplanada.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

**5. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR**

Continuen els treballs de renovació de tendals.

Continuen els treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

**6. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO**

Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

**7. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF**

Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

Treballs de pre-instal·lació del cablejat.

**8. MILLORA DEL FERM DE LA DUANA DE L'EIX TRANSVERSAL**

Comencen els treballs de millora del ferm al primer carril costat nord.