

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 6 al 12 de junio de 2022

**1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Trabajos de remates finales.

**2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT**

Se han instalado 564 proyectores.

**3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT**

Una vez conexonada la CPD al suministro eléctrico de la red se está procediendo a la puesta en marcha de los equipos de climatización.

**4. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**

Continúa la ejecución de drenajes y cruces de vial.

Se inician los trabajos de estabilización de la explanada.

Se continúa la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

**5. AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DEL CARGADERO DE GANADO**

Se rematan los trabajos de renovación de toldos.

Se rematan los trabajos de estructura metálica y pintura.

**6. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO**

Se continúa con el desmantelamiento del pantalán existente por medios terrestres y marítimos.

**7. INSTALACION DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF**

Continúan los trabajos en taller de ingeniería de aplicación del proyecto.

Continuación trabajos de instalación tarjetas y programar hardware en cabina enclavamiento.

Montaje semibarreras lumínicas en IE Vial de Ribera.

**8. MEJORA DEL FIRME DE LA ADUANA DEL EJE TRANSVERSAL**

Continúan los trabajos de mejora del firme en el primer carril lado norte.

#### **9. DRAGADO Y APORTACIÓN DE ARENA A LA PLAYA DE LA PINEDA**

Se empiezan los trabajos de dragado y aportación de arena a la playa de La Pineda.

#### **10. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PUERTO CIUDD FRENTE AL MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA**

Implantación de obra, vallado y trabajos previos.

Localización de servicios.

Catas de cimentaciones.

Replanteo de estructura.

Corte y levantado de pavimento de goma.

Excavación de zapatas.

3 de junio de 2022