

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 13 al 19 de juny de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Treballs de rematades finals.

Desmuntatge de casetes d'obra.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat 616 projectors.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

El pròxim cap de setmana estan previstos els treballs de trasllat d'equips (descàrrega CPD antiga).

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Continuació de drenatges i encreuaments de vial.

Continuen els treballs d'estabilització de l'esplanada.

Segueix l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Es coordinen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

5. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Finalització d'obra.

6. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

7. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF

Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

Continuació treballs de instal·lació targetes i programació del "hardware" en cabina enclavament.

Muntatge de semi-barreres lumíniques en IE Vial de Ribera.

8. MILLORA DEL FERM DE LA DUANA DE L'EIX TRANSVERSAL

Continuen els treballs de millora del ferm al primer carril costat nord.

9. DRAGAT I APORTACIÓ DE SORRA A LA PLATJA DE LA PINEDA

Comencen els treballs de dragat i aportació de sorra a la platja de la Pineda.

10.ADEQUACIÓ D'ESPAIS PORT CIUTAT DAVANT AL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

Col·locació d'armat en sabates de fonamentació.

Formigonat de fonamentacions.

Instal·lació de tomes de terra.

Col·locació de platines de fonamentació.

Instal·lació i muntatge de bípodes de suport d'estructura.

Connexions de toma de terra a estructura metàl·lica.

10 de juny de 2022