

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 13 al 19 de junio de 2022

**1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Trabajos de remates finales.  
Desmontaje de casetas de obra.

**2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT**

Se han instalado 616 proyectores.

**3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT**

El próximo fin de semana están previstos los trabajos de traslado de equipos (descarga CPD antigua).

**4. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**

Continúa la ejecución de drenajes y cruces de vial.  
Continúan los trabajos de estabilización de la explanada.  
Siguen la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.  
Se coordinan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la diputación de Tarragona.

**5. AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DEL CARGADERO DE GANADO**

Finalización de obra.

**6. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO**

Se continúa con el desmantelamiento del pantalán existente por medios terrestres y marítimos.

**7. INSTALACION DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF**

Continúan los trabajos en taller de ingeniería de aplicación del proyecto.  
Continuación trabajos de instalación tarjetas y programar hardware en cabina enclavamiento.  
Montaje semibarreras lumínicas en IE Vial de Ribera.

**8. MEJORA DEL FIRME DE LA ADUANA DEL EJE TRANSVERSAL**

Continúan los trabajos de mejora del firme en el primer carril lado norte.

**9. DRAGADO Y APORTACIÓN DE ARENA A LA PLAYA DE LA PINEDA**

Se empiezan los trabajos de dragado y aportación de arena a la playa de La Pineda.

**10. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PUERTO CIUDD FRENTE AL MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA**

Colocación de armado en zapatas de cimentación.

Hormigonado de cimentaciones.

Instalación de tomas a tierra.

Colocación de pletinas de cimentación.

Instalación y montaje de bípodes de soporte de estructura.

Conexiones de toma de tierra a estructura metálica.

10 de junio de 2022