

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 16 al 22 de gener de 2023

### **1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Es col·loquen las biondas de protecció.  
Finalització de la capa de rodament de MBC.  
S'inicien els treballs de senyalització horitzontal.  
Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.  
Continuen l'execució de les cunetes.  
S'adeqüen les rotondes amb gravetes i jardineria.  
Es comença a rematar tota l'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

### **2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATRACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA**

Segueixen els treballs de l'estructura metàl·lica.  
Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

### **3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA**

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis.  
S'inicien els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

### **4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.  
En estudi les diferents alternatives provisionals al trànsit.

### **5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS**

Reompliment de rases zona entrada Hidrocarburs.  
Execució de sabates fanals en zona entrada Hidrocarburs.  
Tall d'asfalt i marcat de rasa en zona accés amarratges.  
Excavació de rasa en zona amarratges.

### **6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT**

Repassades i neteges finals d'obra.

### **7. INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DIC DE LLEVANT**

Programació i posta en marxa del cartell.  
Repassades i neteges finals d'obra.

**8. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO**

Implantació d'obra.

Revisió de serveis afectats i anul·lació de serveis.

**9. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1**

Implantació d'obra.

Desmuntatge de instal·lacions afectades de detecció contra incendis i elèctriques.

13 de gener de 2023