

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 23 al 29 de gener de 2023

### **1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Finalitza la col·locació de las biondas de protecció.  
Acaben els treballs de senyalització horitzontal.  
Termina l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.  
Finalitza l'execució de les cunetes.  
S'adeqüen les rotondes amb gravetes i jardineria.  
Es comença a rematar tota l'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

### **2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATRACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA**

Segueixen els treballs de l'estructura metàl·lica.  
Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

### **3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA**

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis.  
Segueixen els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

### **4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.  
En estudi les diferents alternatives provisionals al trànsit.

### **5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS**

Segueixen els treballs de obertures de rases dels carrer interiors, estesa de conductes, omplert i formigonat de les mateixes, així com la cimentació dels daus de fonamentació dels bàculs.

### **6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT**

Repassades i neteges finals d'obra.

### **7. INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DIC DE LLEVANT**

Obra finalitzada.

### **8. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO**

Implantació d'obra.  
Revisió de serveis afectats i anul·lació de serveis.

### **9. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1**

Implantació d'obra.  
Desmuntatge de instal·lacions elèctriques i instal·lacions d'àudio i megafonia.

20 de gener de 2023