

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 30 de gener al 5 de febrer de 2023

1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Finalitza la col·locació de las biondas de protecció.
Acaben els treballs de senyalització horitzontal.
Termina l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.
Finalitza l'execució de les cunetes.
S'adeqüen les rotondes amb gravetes i jardineria.
Es comença a rematar tota l'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Segueixen els treballs de l'estructura metàl·lica.
Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis.
Segueixen els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.
En estudi les diferents alternatives provisionals al trànsit.

5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS

Segueixen els treballs de obertures de rases dels carrer interiors (sols enllumenat), estesa de conductes, omplert i formigonat de les mateixes, així com la cimentació dels daus de fonamentació dels bàculs.

6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT

Modificació de situació de porta en mòdul Cantàbria.
Repassades i neteges finals d'obra.

7. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Implantació d'obra.
Revisió de serveis afectats i anul·lació de serveis.
Preparació en empresa de prefabricats d'especejament jardineres, bancs i pèrgoles.

8. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1

Implantació d'obra.
Fabricació en taller de platines i mecanitzacions d'elements d'unió.
Amuntegament de perfils i tractament de imprimació en taller.

27 de gener de 2023