

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 6 al 12 de febrer de 2023

### **1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Termina l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

S'adeqüen les rotondes amb gravetes i jardineria.

Es comença a rematar tota l'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

### **2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA**

Segueixen els treballs de l'estructura metàl·lica.

Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

### **3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA**

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis.

Segueixen els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

### **4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

En estudi les diferents alternatives provisionals al trànsit.

### **5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS**

S'intensifiquen els treballs de canalització, dels daus de cimentació de bàculs i reomplert en la zona d'atacades del moll d'Hidrocarburs a fi efecte de entorpir mínimament l'operativa.

S'espera la recepció de les columnes i el muntatge de les mateixes en les zones amb la cimentació consolidada.

### **6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT**

Modificació de situació de porta en mòdul Cantàbria.

Repassades i neteges finals d'obra.

### **7. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO**

Revisió de serveis afectats i anul·lació de serveis.

Preparació en empresa de prefabricats d'especejament jardineres, bancs i pèrgoles.

### **8. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1**

Fabricació en taller de platines i mecanitzacions d'elements d'unió.

Amuntegament de perfils i tractament de imprimació en taller.

6 de febrer de 2023