

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 6 al 12 de març de 2023

1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Rematades i acabats d'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓ DE LA LÍNEA D'ATRACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Finalitzen els treballs de l'estructura metàl·lica i la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis. Segueixen els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Desbrossament del terreny.

En estudi les diferents alternatives provisionals al trànsit.

Treballs topogràfics.

Inicien els treballs en el desviament dels serveis existents.

S'ocupen les àrees expropiades pel projecte d'obra.

5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS

Reomplert i compactació de les rases preparant-les pel posterior asfaltat.

Finalització del pas de vies i del pas paral·lel a l'oleoducte Exolum.

Replanteig entrada canalització a les instal·lacions del Cabicom.

6. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Fabricació en empresa de prefabricats d'especejament jardineres, bancs i pèrgoles.

7. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1

Fabricació en taller de platines i mecanitzacions d'elements d'unió.

Inici de la col·locació en obra de reforços, zona pòrtics 3 i 4.

Amuntegament de perfils i tractament de imprimació en taller.

8. MONITORITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ DE LA XARXA HIDRÀULICA D'AIGUA POTABLE

Marcatge en camp dels fluxòmetres, airejadors, comptadors i arqueta entrada zona Laboral.

Replanteig per ubicar exactament les antenes de recepció de senyal.

3 de març de 2023