

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 13 al 19 de març de 2023

### **1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Rematades i acabats d'obra en tots els seus detalls finals per poder ser entregada.

### **2. AMPLIACIÓ DE LA LÍNEA D'ATRACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA**

Obra finalitzada, s'executen diverses rematades de detall.

### **3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA**

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis. Segueixen els treballs de construcció de l'obra de fàbrica del canal.

### **4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Desbrossament del terreny.

Continuació de les feines per canalitzar el trànsit de manera provisional.

Treballs topogràfics.

Segueixen els treballs en el desviament dels serveis existents.

S'ocupen les àrees expropiades pel projecte d'obra.

### **5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS**

Inici de l'asfaltat de les rases.

Replanteig entrada canalització a les instal·lacions del Cabicom.

### **6. MILLORA DE LA ZONA DEL SERRALLO**

Fabricació en empresa de prefabricats d'especejament jardineres, bancs i pèrgoles.

### **7. REFORÇ ESTRUCTURAL COBERTA REFUGI 1**

Fabricació en taller de platines i mecanitzacions d'elements d'unió.

Inici de la col·locació en obra de reforços, zona pòrtics 5 i 6.

Amuntegament de perfils i tractament de imprimació en taller.

### **8. MONITORITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ DE LA XARXA HIDRÀULICA D'AIGUA POTABLE**

Marcatge en camp dels fluxòmetres, airejadors, comptadors.

Replanteig instal·lacions de les antenes de recepció de senyal.

10 de març de 2023