

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 22 al 28 de mayo de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**  
Desencofrado de la armadura de la losa superior fase D, zona rampa 3.  
Finalización zona cimentación pilar 3.6, micropilonas 29-30, ext., profundidad 17m.  
En proceso, micropilona 22/22 con armadura Ø 200 ext., profundidad 17 m..., zona cimentación ascensores.  
Finalización soldadura de los anclajes de las micropilonas, cimentación pilar 3.1, acabados 25/47.  
Hormigonado y vibrado la cimentación del pilar 3.3  
Excavación de la cimentación del pilar 3.6 con la correspondiente retirada de piedras y tierras no seleccionadas al vertedero autorizado, zona ascensor.
  
- 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA**  
Remates finales de obra.
  
- 3. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**  
Se procederá a colocar las puertas de acceso a la instalación. Estos trabajos se coordinan con ADIF y concesionarios de la zona.
  
- 4. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2**  
Limpieza y repasos.
  
- 5. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT**  
Puesta en marcha ascensor.  
Remates de pintura.  
Limpieza y repasos.
  
- 6. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**  
Construcción de prisma de alumbrado.  
Construcción de arquetas registro alumbrado.  
Remate acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.
  
- 7. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**  
Recrecimiento de bocas de galería de transporte de grano 1.

Pavimentación sobre la galería en fase I.

**8. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**

Refuerzo arquetas existentes.  
Anulación de arquetas existentes.  
Formación de pavimento de hormigón.

**9. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52**

Trabajos topográficos.  
Extendido de terraplén seleccionado.  
Extendido de zahorra artificial.  
Excavación entregas laterales futuro pavimento.  
Construcción sistemas de drenaje aguas pluviales.  
Construcción de arquetas de drenaje aguas pluviales.  
Construcción red de alumbrado.  
Construcción arquetas alumbrado.  
Construcción red agua potable.  
Construcción red contraincendios.

**10. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**

Preparación de corte de tubería de agua.

**11. AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE PASAJEROS EN DIQUE LEVANTE PARA OFICINA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A LA TRIPULACIÓN**

Cerramientos de vidrio.  
Colocación de cerramientos de seguridad.  
Colocación de puertas correderas separación nichos.  
Colocación de sanitarios en baño nichos cuerpos de seguridad.  
Pintura interior en nichos.

**12. MEJORA DE LOS FRENTES DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO**

Trabajos de refuerzo y rejuntado a lo largo de los cantiles.  
Los trabajos están coordinados con Operaciones Portuarias.

**13. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**

Desmontaje de carpinterías y cerramientos.  
Desmontaje y demolición de sanitarios.  
Demolición de alicatados y revestimientos en zona baños.  
Apertura de zapatas en nuevas cimentaciones.  
Trabajos de apeo de estructura.

#### **14. REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA**

El inicio de los trabajos de dragado está previsto para el día 15, el material dragado se extrae de la zona de Cabo Salou y se extiende en la zona de playa entre el restaurante Sol de Mar y los pinos de Mariscal, comenzando desde la zona del restaurante.

Por razones de seguridad, se prohíbe puntualmente el acceso a los tramos de playa donde se está trabajando, y a medida que se desplace la zona de vertido se reobren tramos y se cierran otros.

#### **15. MEJORA DEL FIRME EN ROTONDA GRÚA HISTÓRICA:**

Señalización de los desvíos de los viales.

Señalización de obra.

Realización de catas.

Demolición del pavimento existente.

19 de mayo de 2017