

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 19 al 25 de junio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Se ha hormigonado, vibrado y curado la caja de carga de cimentación, zona rampa 1.
Finalizado el montaje armadura pilar 3.6.
En proceso los micropilares 6/6 con tubo de acero N80. Se ha hormigonado, vibrado y curado la losa inferior de la fosa del ascensor.
Se ha excavado una zanja por debajo de las vías para pasar las canalizaciones necesarias para los pilares de cimentación del pilar PCP.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**
Reposición de pavimento de prisma de alumbrado.
Repaso arquetas registro alumbrado.

- 4. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Hormigonado en fase 2.

- 5. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Demolición de pavimentos.
Refuerzo de arquetas.

- 6. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Transporte de material en obra.
Comprobación del cierre de las válvulas de la tubería de agua.

- 7. MEJORA DE LOS FRENTES DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO**
Trabajos de refuerzo y rejuntado a lo largo del cantil del muelle de Lérida, los muelles de Reus sur y el testero se dan por acabados.
Los trabajos están coordinados con Operaciones Portuarias.

- 8. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**

Trabajos de apeo de estructura.
Demolición y desmontaje de tabiquerías.
Demolición de elementos resistentes apeados.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.

9. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Ejecución de pavimento de hormigón.
Ejecución de vigas RTG.

10. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Repicado y levantado de zonas afectadas por inestabilidad de revestimiento.

16 de junio de 2017