

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 24 al 30 de julio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Ejecución del pilar P.C.D. Ø 85 altura 7,96 m.
Encofrado fosa ascensores al Paseo Marítimo.
Se ha hormigonado, vibrado y curado del hormigón con antisol, cimentación fosa ascensor.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Formación de refuerzo de sumideros de drenaje de aguas pluviales.
Repasos y remates de obra.

- 4. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Relleno de zanja con tierras.
Finalización de pozo de registro.
Retirada de material de obra

- 5. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Desmontaje de cubierta P1.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.
Colocación de correas soportación de cubierta nave PB.
Pruebas de estanqueidad, colocación de elementos de acabado en cubierta plana.
Regularización de pavimentos en planta baja.
Conexiones de saneamiento de sanitarios.

- 6. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**
Ejecución de pavimento de hormigón.
Suministro y colocación de armadura para vigas RTG.
Ejecución de vigas RTG.

7. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Repicado y levantado de zonas afectadas por inestabilidad de revestimiento en fachada lateral.

Tratamiento sobre armaduras afectadas por oxidación, pasivación del armado y protección con mortero de resistencia.

Aplicación de revestimiento fachada tipo SATE

8. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Ejecución de las canalizaciones.

9. ALUMBRADO VIALES A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA

Ejecución de los báculos.

21 de julio de 2017