

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Montaje del tramo central sobre las vías de la estación de tren.

Montaje nueva altura de la cinta metálica con IPN, perfiles tubulares, viguetas de madera compactadas y tablonos, hasta la cota de excavación "estrep" 1, en la calle William J. Bryant.

Acanalado del pilar 3.3 – 3.4 – 3.5, en el Paseo Marítimo.

Imprimación de pintura base epóxit antioxidación tipo RESIN 7N-1817802-10 C-POX ST.

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Trabajos de limpieza y saneado de cerchas metálicas techo planta primera.

Trabajos de limpieza y saneado de cerchas metálicas techo planta baja.

Regularización de apoyos estructura de cubierta.

Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja zona antiguos vestuarios.

Alicatados en baños y zonas sanitarias.

3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Ejecución de pavimento de hormigón.

Ejecución de juntas de retracción.

Ejecución de las juntas de dilatación.

4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.

5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.

6. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Apertura de zanja para tubería contra incendios y conducciones eléctricas.

7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA

Suministro y colocación armadura viga RTG.

Ejecución juntas expansión en vigas RTG.

Hormigonado viga RTG.
Colocación lámina en superficie hormigonado.

8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Replanteo de la obra.
Trabajos previos de replanteo topográfico.

9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO

La obra consiste en incrementar el número de hidrantes de la red contraincendios ejecutada en el muelle Aragón.
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería así como localización de servicios afectados.

10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

11. INSTALACIÓN NUEVO TRAMO TUBERÍA AGUA POTABLE EN CASTILLA-2

Se están finalizando los trabajos de colocación de línea de tubería.

22 de septiembre de 2017