

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Colocación del quinto tramo pasarela sobre las vías d'ADIF en la calle William J. Bryant.

Unión del cuarto tramo al quinto de pasarela con soldadura de aportación con hilo metálico de hierro recubierto con cobre (MIG/MAG).

Acanalado del pilar 3.5 a cielo abierto con cesta elevadora móvil en el Pasea Marítimo Rafael Casanova.

Descarga del sexto tramo de pasarela en la calle William J. Bryant.

Unión del cuarto tramo al quinto de pasarela con soldadura de aportación y planchas extremos laterales con hilo metálico de hierro recubierto con cobre (MIG/MAG).

Excavación cimientos para apuntalamiento del soporte auxiliar del sexto tramo de pasarela en la calle William J. Bryant, y montaje del perfil metálico IPN 200 para apuntalamiento provisional del sexto tramo.

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Trabajos de refuerzo estructural cerchas metálicas techo planta primera.

Colocación de tejas y canales de evacuación de cubierta en nave P1.

Revoco fachada posterior y reparación de patologías.

Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en nave planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta primera.

Trabajos de ignifugación de estructura metálica.

Enyesado de caja de escalera.

Instalación de conductos de gas.

3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Sellado de juntas de retracción.

Sellado de juntas de dilatación.

4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.

5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.

6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Trabajos paralizados por el PAM con la AEQT.
Una vez ya obtenido se reinician el próximo lunes.

7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA

Suministro y colocación armadura vigas RTG.
Ejecución juntas expansión en vigas RTG.
Encofrado viga RTG.
Hormigonado vigas RTG.
Colocación lámina en superficie hormigonado.
Ejecución juntas expansión en pavimento de hormigón.
Ejecución juntas retracción en pavimento de hormigón.
Ejecución pavimento de hormigón.

8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Demolición de pavimento mezcla bituminosa.
Excavación de zanja para construcción canalización drenaje.
Construcción de canalización soterrada drenaje de aguas de lluvia.
Catas localización de servicios existentes.

9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO

La obra consiste en incrementar el número de hidrantes de la red contraincendios ejecutada en el muelle Aragón.
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería así como localización de servicios afectados.

10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

11. DRAGADO EN LÍNEAS DE ATRAQUE EN MUELLES VARIOS

Continúan los trabajos de dragado en las líneas de atraque en muelles diversos.
Estos trabajos se realizarán coordinados con Operaciones Portuarias.

12. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE

Los trabajos comprenden la renovación de las vías de acceso incluyendo el desplazamiento del desvío A1.
Se continúa con la colocación de un desvío provisional próximo a la actual aduana de acceso.
Las circulaciones ferroviarias de acceso a la zona de Levante se realizan por la vía más próxima al vial. La vía más próxima al edificio de Estarraco queda fuera

de uso continuando los trabajos de demolición para poder proceder a su renovación por una vía hormigonada.

Estos trabajos no afectan a la explotación ferroviaria al colocar desvío provisional que garantiza el acceso a las distintas vías del muelle Aragón. Así mismo, la colocación de este desvío provisional se realiza en fin de semana en franjas de no circulación.

Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF.

27 de octubre de 2017