

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 6 al 12 de noviembre de 2017

### 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Soldadura de aportación con hilo metálico FE recubierto con Cu (MIG/MAG): finalización, planchas superiores de unión del cuarto y quinto tramo de pasarela, así como la finalización de planchas superiores y laterales de unión de los dos tramos que configuran el sexto tramo de pasarela.

Colocación del sexto tramo de pasarela.

Finalización, soldadura de aportación, con hilo metálico Fe recubierto con Cu (MIG/MAG), planchas interiores verticales, laterales y vigas de unión "Y" del quinto y sexto tramos de pasarela en la calle William J. Bryant.

Acanalado de los pilares 2.2 en la calle William J. Bryant.

### 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Trabajos de refuerzo estructural cerchas metálicas techo planta primera.

Colocación de piezas de cumbrera y limatesas.

Colocación de vierteaguas en terraza planta primera.

Revoco fachada posterior y reparación de patologías.

Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en nave planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta primera.

Trabajos de ignifugación de estructura metálica.

Enyesado de caja de escalera.

Instalación de conductos de gas.

### 3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Repasos de obra.

### 4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.

### 5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.

### 6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

El próximo lunes se reemprenden los trabajos al estar aprobado el PAM por parte de Dixquímics.

**7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA**

Suministro y colocación armadura vigas RTG.  
Ejecución juntas expansión en vigas RTG.  
Encofrado viga RTG.  
Hormigonado vigas RTG.  
Colocación lámina en superficie hormigonado.  
Ejecución juntas expansión en pavimento de hormigón.  
Ejecución juntas retracción en pavimento de hormigón.  
Ejecución pavimento de hormigón.

**8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**

Demolición de pavimento mezcla bituminosa.  
Excavación de zanja para construcción canalización drenaje.  
Construcción de canalización soterrada drenaje de aguas de lluvia.  
Catas localización de servicios existentes.

**9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO**

La obra consiste en incrementar el número de hidrantes de la red contraincendios ejecutada en el muelle Aragón.  
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería así como localización de servicios afectados.

**10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

**11. DRAGADO EN LÍNEAS DE ATRAQUE EN MUELLES VARIOS**

Continúan los trabajos de dragado en las líneas de atraque en muelles diversos.  
Estos trabajos se realizarán coordinados con Operaciones Portuarias.

**12. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE**

Los trabajos comprenden la renovación de las vías de acceso incluyendo el desplazamiento del desvío A1.  
Se continúa con la colocación de un desvío provisional próximo a la actual aduana de acceso.  
Las circulaciones ferroviarias de acceso a la zona de Levante se realizan por la vía más próxima al vial. La vía más próxima al edificio de Estarraco queda fuera de uso continuando los trabajos de demolición para poder proceder a su renovación por una vía hormigonada.  
Estos trabajos no afectan a la explotación ferroviaria al colocar desvío provisional que garantiza el acceso a las distintas vías del muelle Aragón. Así mismo, la colocación de este desvío provisional se realiza en fin de semana en franjas de no circulación.  
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF.

3 de noviembre de 2017