

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Excavación de tierras hasta localización zapata 2.8 para colocación de soportes auxiliares pasarela tramo octavo.

Soldadura de aportación con hilo metálico Fe recubierto con Cu (MIG/MAG), planchas interiores y vigas sexto y séptimo tramos pasarela.

Acanalado de los pilares 2.6 a 2.9 zona ajardinada.

Imprimación pintura protectora interna tipo C-POX ST180 AL, "ALUMINIO" 7802, sobre las planchas, vigas, de unión sexto y séptimo tramo pasarela.

Encofrado, zona cajón de carga (Estrep 1), con colocación de tablonos de pino, en el extremo final rampa 1.

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Revoco fachada posterior y reparación de patologías.

Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.

Trabajos de colocación de pavimento P1.

Instalación y colocación de carpinterías de aluminio en planta baja.

Instalación de conductos de gas.

Colocación de peldaños escaleras acceso P1.

Instalación de cableado alimentaciones eléctricas.

Colocación de conductos de alimentación aire acondicionado.

Colocación de pavimento gres planta baja.

3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Finalización de obra.

4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.

Han comenzado la instalación de equipos de MT, alumbrados y cerrajería.

5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.

Se iniciarán trabajos de estación de bombeo y depósito de regulación.

6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Red contraincendios apartadero.

Colocación cableado eléctrico.
Movimiento de tierras en rack AEQT.

7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA

Remates de final de obra.

8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Demolición de pavimento mezcla bituminosa existente.
Excavación de zanja para construcción canalización drenaje.
Construcción de canalización soterrada drenaje de aguas de lluvia.
Catas localización de servicios existentes.
Excavación de caja.
Formación de pavimento con material seleccionado.
Formación de pavimento con zahorra artificial.

9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO

Tras la ejecución de los últimos trabajos la obra se da por finalizada.

10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

En los próximos días se realizarán los remates de pintura en puertas e interiores.

11. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE

El fin de semana de 24 al 26 de noviembre se colocarán desvíos provisionales para permitir la circulación ferroviaria por la vía recientemente ejecutada.
Continuará la demolición de la vía más próxima al vial.
Los trabajos se realizan coordinados con ADIF y Estarraco.

12. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL

Derribo de pequeñas obras de fábrica.
Excavación para la nivelación de terreno con transporte.
Compactación fondo de excavación.

13. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Perforación horizontal en vía férrea.
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales

14. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2

Se están realizando las catas iniciales así como la excavación de zanjas.

15.ADECUACIÓN INTERIOR TINGLADO 4 DEL MUELLE DE COSTA

Desconexión de servicios y anulación de servicios afectados.
Demolición de muro medianero partición de nave.
Adecuación de retornos de aire, demolición y nuevas rejas.
Desmontajes trasdosados de pladur.

16.ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN ANTIGUA NAVE DE AGUADAS MUELLE RIOJA

Desconexión de servicios y anulación de servicios afectados.
Recricido de muro de partición interior.
Distribución interior de vestuarios.

17.PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA

Demolición de pavimentos.
Ejecución de zanja para saneamiento y alumbrado.
Colocación de bordillo para zona jardín.
Colocación de bordillo para aceras.
Hormigonado de cimentaciones de farolas y torres de alumbrado.
Colocación de tela antirraíces en los árboles y colocación de alcorques.
Hormigonado de losa central en la zona de los aparcamientos.

24 de noviembre de 2017