

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 12 al 18 de marzo de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Finalización montaje del cerramiento de vidrio para las cajas de ascensor.
Colocación de barandilla de la pasarela (zona estrep nº 3).
Pruebas de carga a lo largo de toda la pasarela.
- 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**
Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.
En fase de equipos de ventilación y medida.
- 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**
Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.
- 4. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**
Remates de obra.
Conexiones hidráulicas.
- 5. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**
Obra finalizada.
- 6. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL**
Remates de obra.
- 7. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.
- 8. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**
Se ha terminado la obra civil y el tendido de cables, se está montando los cuadros eléctricos de protección y puesta en marcha.
- 9. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA**
Obra finalizada.

10. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Hormigonado forjado techo planta baja.
Cerramiento cara interior mediante ladrillo acústico.

11. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Montaje de armado de losa de cimentación.
Montaje de esperas de pilares prefabricados.
Hormigonado de losa de cimentación.

12. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.
Formación de muro perimetral.

13. PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.

14. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Extendido y compactación de zahorra artificial.

15. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Red de colectores.
Fondo de caja en vial linde con Tepsa.
Plataforma rack en vial linde con Tepsa.
Movimiento de tierras en zona cantil.

16. ADECUACIÓN DE ANTIGUA ADUANA MUELLE DE COSTA

Revoco de fachadas mediante mortero monocapa.
Trasdosados de cartón yeso en paredes y techo.
Alicatados y colocación de pavimento en baños.
Instalaciones eléctricas, alimentación de iluminación y puestos de trabajo.
Instalaciones eléctricas, adecuación CGP.
Instalación clima, colocación de conductos.

17. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA

Montaje de redes de protección verticales en antepecho de cubierta.
Desmontaje de cubierta de fibrocemento.

**18.NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR
TRASLADO E.T. 1.0**

En fase de excavación y canalizaciones subterráneas.

19.URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Trabajos topográficos de replanteo de las obras.
Implantación de obra.

9 de marzo de 2018