

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 26 de marzo al 1 de abril de 2018

### 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Finaliza el montaje del cierre de cristal para las cajas de ascensor.

Finalizan los trabajos de rejuntado de cristales con silicona neutra transparente. También se han colocado los perfiles de aluminio para el encuentro del vidrio con el hormigón (base caja ascensores).

Continúan las labores de colocación del pasamanos de la nueva barandilla (zona rampa nº3). Se están soldando y puliendo los tramos de pasamanos colocados hasta el momento.

Desmontaje de la bastida situada al estrep nº2.

### 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.

En fase de equipos de ventilación y medida.

### 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.

### 4. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Remates de obra.

Conexiones hidráulicas.

### 5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón.

### 6. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2

Se ha terminado la obra civil y el tendido de cables, se está montando los cuadros eléctricos de protección y puesta en marcha.

### 7. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Cerramiento cara interior mediante ladrillo acústico.

**8. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**

Encofrado de murete perimetral losa.  
Replanteo de saneamiento planta baja.  
Instalación de saneamiento planta baja.  
Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.

**9. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL**

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.  
Instalación de puertas en el perímetro.  
Formación de muro perimetral.

**10. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA**

Extendido y compactación de zahorra artificial.  
Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.

**11. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Red de colectores.  
Fondo de caja en vial linde con Tepsa.  
Plataforma rack en vial linde con Tepsa.  
Movimiento de tierras en zona cantil.

**12. ADECUACIÓN DE ANTIGUA ADUANA MUELLE DE COSTA**

Pulido y abrillantado de pavimento de terrazo.  
Colocación de zócalos.  
Pintura de paredes y techos.  
Montaje de elementos de equipamiento.  
Repasos de finalización de obra y limpieza.

**13. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA**

Colocación de remates de cubierta en cumbre y laterales.  
Retirada de redes de protección.  
Repasos de finalización de obra.

**14. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0**

En fase de excavación y canalizaciones subterráneas.

**15. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA**

Trabajos topográficos de replanteo de las obras.  
Implantación de obra.

23 de marzo de 2018