

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 16 al 22 de abril de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Trabajos de montaje de ascensores y de instalación eléctrica.
Trabajos de ejecución de las dos arquetas para alimentar las luminarias y los ascensores de la pasarela.
Inicio de la instalación de las luminarias tipo LED de la pasarela (zona rampa nº3).
Soldadura de las bases de los traveseros en la zona de la rampa y estrep nº3.
- 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**
Se está acordando con FECSA la conexión a la red de MT y coordinando los trabajos como la terminal de Europort para pasar los consumos al nuevo centro.
- 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**
Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas contra incendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.
- 4. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**
Remates de obra.
Conexiones hidráulicas.
- 5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.
Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón.
- 6. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**
Obra finalizada.
- 7. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA**
Cerramiento cara interior mediante ladrillo acústico.
Chapa autonivelante en pavimento interior.
Impermeabilización de cubierta.
- 8. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**
Instalación de saneamiento planta baja.

Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.
Colocación de placas prefabricadas de forjado.
Encofrados perimetrales para el hormigonado de chapas de compresión en forjados.

9. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.
Instalación de puertas en el perímetro.
Formación de muro perimetral.

10. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.

11. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Se iniciarán trabajos de desplazamiento de colector frente oficinas de Terquimsa. Para realizar estos trabajos se cortará el vial frente a las oficinas habilitándose desvío provisional junto atraques 1 y 2.

12. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA

Se han iniciado los trabajos ubicando el nuevo centro de transformación.
Se está ejecutando la canalización subterránea.

13. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA

Colocación de remates de cubierta en cumbre y laterales.
Retirada de redes de protección.
Reposos de finalización de obra y limpieza.

14. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0

Terminadas las canalizaciones y tendido de línea.
Se está pendiente de la instalación del cuadro de protecciones y conexiones.

15. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa.

13 de abril de 2018