

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 23 al 29 de abril de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**  
Continúan los trabajos de montaje de ascensores.  
Colocación e instalación de armario para cuadro eléctrico de la pasarela.  
Continuación de la instalación de las luminarias tipo LED de la pasarela.  
Se continúa con la soldadura de los traveseros de la barandilla en la zona central así como, el montaje del pasamano.
  
- 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**  
Se está acordando con FECSA la conexión a la red de MT y coordinando los trabajos como la terminal de Europort para pasar los consumos al nuevo centro.
  
- 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**  
Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas contra incendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.
  
- 4. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**  
Remates de obra.  
Conexiones hidráulicas.
  
- 5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**  
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.  
Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón.
  
- 6. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA**  
Pavimento interior gres porcelánico.  
Trasdosados de tabiquería de cartón yeso.  
Impermeabilización de cubierta y prueba de estanqueidad.
  
- 7. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**  
Instalación de saneamiento planta baja.  
Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.  
Pared de carga foso de ascensor y caja de escalera.  
Relleno de canto y losa, incluso sistema drenante.  
Encofrados perimetrales para el hormigonado de chapas de compresión en forjados.

**8. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL**

Acabado de vallado perimetral en explanada  
Acabado de muro perimetral.

**9. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA**

Remates y acabados de obra.

**10. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de desplazamiento de colector frente oficinas de Terquimsa. Para realizar estos trabajos se cortará el vial frente a las oficinas habilitándose desvío provisional junto atraques 1 y 2.

**11. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se han iniciado los trabajos ubicando el nuevo centro de transformación.  
Se está ejecutando la canalización subterránea.

**12. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA**

Reparaciones de fisuras de hormigón en fachada prefabricada de hormigón.  
Retirada de redes de protección.  
Repasos de finalización de obra y limpieza.

**13. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0**

Terminadas las canalizaciones y tendido de línea.  
Se está pendiente de la instalación del cuadro de protecciones y conexiones.

**14. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA**

Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa.  
Aportación de núcleo para relleno de la rampa de acceso a la playa.  
Desmontaje de bancos de hormigón.

20 de abril de 2018