

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 9 al 15 de julio de 2018

1. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han dan por terminados los trabajos principales a la espera de que en las próximas semanas se hagan los remates finales.

Los centros están funcionando en perfectas condiciones.

2. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Tras los trabajos de ejecución de la obra quedan pendientes de realizar las pruebas previas a la puesta en funcionamiento de la instalación.

3. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Aplicación de acabado en fachada SATTE.

Pintura plástica interior acabado.

Colocación de elementos de cerrajería, vierteaguas y remates de cubierta.

Colocación de luminarias y complementos de instalaciones

4. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Colocación aislamiento térmico en fachada.

Colocación de paneles de acabado hoja exterior fachadas.

Particiones interiores de fábrica de bloque visto plantas baja y primera.

Cerramiento hoja interior fábrica de bloque en planta primera y planta baja.

Bandejas de distribución de instalaciones en PB y P1.

Distribución de conductos de ventilación en PB.

Distribución de tubos de refrigeración en P1.

Distribución de instalaciones eléctricas y de comunicaciones.

5. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

6. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA

Terminados los trabajos de tendido de las líneas de MT estando la instalación a la espera de la recepción por parte de ENDESA.

7. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Reparación de la base del muro de hormigón.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente al lado de la valla con ADIF.

Colocación de bordillo tipo T1 para formación de jardinera adosada al muro de ADIF.

Colocación de valla tipo RIVISA sobre el muro de hormigón.

8. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE COSTA

Han terminado las pruebas de funcionamiento.

9. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con la ejecución de las zapatas de la estructura del rack, realizándose excavación, armado y hormigonado de las mismas.

10. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL

Excavación de zanja para servicios.

Colocación de tubos corrugados para el paso de servicios.

Hormigonado del prisma de servicios.

Excavación de zanja para la cimentación de muro.

11. NUEVA LÍNEA DE ATRAQUE EN EL MUELLE CANTABRIA

Colocación de encofrados.

Colocación de armadura metálica.

6 de julio de 2018