

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 22al 28 d'octubre de 2018

### **1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Conduccions de fontaneria PB i P1.

Distribució de instal·lacions elèctriques i de comunicacions.

Muntatge estructures i plaques envàs de pladur.

Col·locació de trencaigües i elements de cobriment de cobertes.

Instal·lació d'ascensor.

Instal·lació de lluminàries pantalles estanques.

Enrajolats gres porcellànic en banys i vestidors.

Col·locació de lames d'alumini i rematades de tancaments.

### **2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

### **3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSARELLA**

Excavació de rasa per a prisma de serveis.

Col·locació de tub corrugat per a prisma de serveis.

Formigonat de rasa.

Reblert de la rasa amb terres.

Col·locació d'escullera per a la execució del mirador.

Execució de base de formigó armat per a futura vorera.

Col·locació de vorada per a delimitació del carril bici.

Col·locació de fanals.

Col·locació de panot definitiu en vorera.

Estès d'asfalt al vial.

### **4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA**

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

### **5. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL**

Execució de prima de serveis.

Execució del sistema de recollida d'aigües pluvials.

Execució de la fonamentació de la marquesina.

### **6. DRAGA DE 14.000 M<sup>3</sup> A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FRANCOLÍ DINS DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT**

Treballs de dragat al llit del riu amb impulsió a esplanada d'abocament.