

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 22 al 28 de octubre de 2018

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Conducciones de fontanería PB y P1.
Distribución de instalaciones eléctricas y de comunicaciones.
Montaje estructuras y placas tabiquerías de pladur.
Colocación de vierteaguas y elementos de cubrición en cubiertas.
Instalación de ascensor.
Instalación de luminarias pantallas estancas.
Sellado de paso de conductos en tabiquerías.
Alicatados gres porcelánico en baños y vestuarios.
Colocación de lamas de aluminio y remates de cerramientos

2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.
Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Excavación de zanja para prisma de servicios.
Colocación de tubo corrugado para prisma de servicios.
Hormigonado de zanja.
Relleno de la zanja con tierras.
Colocación de escollera para la ejecución del mirador.
Ejecución de base de hormigón armado para futura acera.
Colocación de bordillo para la delimitación del carril bici.
Colocación de farolas.
Colocación de losetas definitivas en acera.
Extendido de asfalto en el vial.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con la ejecución de las zapatas de la estructura del rack, realizándose excavación, armado y hormigonado de las mismas.

5. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL

Ejecución de prisma de servicios.
Ejecución del sistema de recogida de aguas pluviales.
Ejecución de la cimentación de la marquesina.

6. DRAGADO DE 14.000 M³ EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO FRANCOLÍ DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO

Trabajos de dragado en el lecho del río con impulsión a explanada de vertido.

19 de octubre de 2018