

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 5 al 11 de noviembre de 2018

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Conducciones de conducciones de climatización y calorifugado de conductos.

Instalación auxiliar pararrayos.

Distribución de instalaciones eléctricas y de comunicaciones.

Montaje estructuras y placas de tabiquerías de pladur.

Colocación de vierteaguas y elementos de cubrición en cubiertas.

Instalación de luminarias pantallas estancas.

Sellado de paso de conductos en tabiquerías.

Alicatados gres porcelánico en baños y vestuarios.

Colocación de lamas de aluminio y remateria de cerramientos.

Colocación de pavimento vinílico, preparación de base mediante pasta niveladora y puente de unión.

2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Extendido de zahorra para la nivelación de la futura acera.

Ejecución de base de hormigón armado para futura acera.

Ejecución de cimentación de farolas.

Colocación de bordillo para la delimitación del carril bici.

Colocación de farolas.

Colocación de losetas definitivas en acera.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con la ejecución de las zapatas de la estructura del rack, realizándose excavación, armado y hormigonado de las mismas.

5. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL

Nivelación de la base de tierras para preparar la pavimentación con asfalto.

Asfaltado de la zona.

Ejecución de las cajas exteriores para los contadores de agua y luz.

6. DRAGADO DE 14.000 M³ EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO FRANCOLÍ DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO

Trabajos de dragado en el lecho del río con impulsión a explanada de vertido.

7. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN

Excavación de zanja.

Colocación del colector.

Hormigonado de zanja.

2 de noviembre de 2018