

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 8 al 14 d'octubre de 2018

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Conduccions de fontaneria PB i P1.

Distribució de instal·lacions elèctriques i de comunicacions.

Muntatge estructures i plaques envàs de pladur.

Col·locació de kit fotovoltaic en coberta.

Instal·lació de grup electrogen.

Col·locació de trencaigües i elements de cobriment de cobertes.

Instal·lació d'ascensor.

Instal·lació de lluminàries pantalles estanques.

2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSARELLA

Excavació de rasa per a prisma de serveis.

Col·locació de tub corrugat per a prisma de serveis.

Formigonat de rasa.

Reblert de la rasa amb terres.

Col·locació d'escullera per a la execució del mirador.

Execució de base de formigó armat per a futura vorera.

Col·locació de vorada per a delimitació del carril bici.

Col·locació de fanals.

Col·locació de panot definitiu en vorera.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

5. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL

Execució de prima de serveis.

Execució del sistema de recollida d'aigües pluvials.

Execució de la fonamentació de la marquesina.

6. NOVA LÍNIA D'ATACADA AL MOLL CANTÀBRIA

Treballs de final d'obra.

7. DRAGA DE 14.000 M³ A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FRANCOLÍ DINS DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT

Treballs de dragat al llit del riu amb impulsó a esplanada d'abocament.

5 d'octubre de 2018

