

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 25 de febrer al 3 de març de 2019

### **1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Repasades generals de finalització d'obra.  
Neteja general.

### **2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs d'execució de senyalització vertical i horitzontal, així com, rematades de les línies de serveis.

### **3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Repàs i neteja de l'obra per finalització dels treballs.  
Execució de la rotonda d'accés al Port Esportiu.

### **4. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS**

Continuen els treballs de fonamentacions de suport de la canonada metàl·lica i altres elements.  
Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i TERQUIMSA.

### **5. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Formigonat de murs perimetrals de llosa.  
Murs perimetrals de suport de la vorera perimetral de l'edifici.  
Execució d'arquetes de connexió a la xarxa de sanejament.  
Muntatge del sistema d'encofrat perdut forjat sanitari.

### **6. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ**

Repàs i neteja de l'obra per finalització dels treballs.

### **7. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA**

S'ha començat a realitzar els sondejos de localització de serveis subterranis i formalització dels TIC amb les companyies de subministrament (ENDESA i GAS NATURAL).

### **8. PROLONGACIÓ DE VIA JUNT A TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA**

L'obra consisteix en la prolongació de la via formigonada més pròxima a les de la terminal intermodal.  
Continuaran els treballs de localització i desafecció de serveis i comprovacions topogràfiques.  
Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i usuaris de la zona.

22 de febrer de 2019