

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 4 al 10 de març de 2019

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Repasades generals de finalització d'obra.
Neteja general.

2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs d'execució de senyalització vertical i horitzontal, així com, rematades de les línies de serveis.

3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Execució de la rotonda d'accés al Port Esportiu.

4. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS

Continuen els treballs de fonamentacions de suport de la canonada metàl·lica i altres elements.
Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i TERQUIMSA.

5. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Formigonat de murs perimetrals de llosa.
Murs perimetrals de suport de la vorera perimetral de l'edifici.
Passants de instal·lacions d'escomeses a edifici.
Execució d'arquetes de connexió a la xarxa de sanejament.
Muntatge del sistema d'encofrat perdut forjat sanitari.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ

Remats per finalitzar els repassos en pous i embornals.

7. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA

S'ha començat a realitzar els sondejos de localització de serveis subterranis i formalització dels TIC amb les companyies de subministrament (ENDESA i GAS NATURAL).

8. PROLONGACIÓ DE VIA JUNT A TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

L'obra consisteix en la prolongació de la via formigonada més pròxima a les de la terminal intermodal.
Continuaran els treballs de localització i desafecció de serveis i comprovacions topogràfiques.
Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i usuaris de la zona.

1 de març de 2019